



Les Opalines

Rue Jean Marin
35700 Rennes


GRILLE SSE


15/10/2024



Les Opalines / LES OPALINES / RDC / Parties communes

SANTE SECURITE

POINTS DE CONTRÔLE	STATUT		COMMENTAIRE	AVANCEMENT
GLOBAL				90,0 %
Aspect général du chantier				50,0 %
Stockage des produits et matériels				100,0 %
Zone de stockage définie et balisée, absence de stockage dans les voie de circulation, stockage horizontal	Conforme			
Signalétique				0,0 %
Affiches et panneaux de chantier obligatoires mis en place à l'entrée du chantier, les zones de circulation et toute autre zone nécessaire	Non-conforme			
Standards administratifs				100,0 %
Vérification des ouvrages provisoires				Sans objet
Les installations provisoires (échafaudages, installations électriques temporaires, appareils de levage, engins,...) sont vérifiés par un BC qui délivre une autorisation d'utilisation.	Sans objet			
Permis feu				100,0 %
Le permis feu doit est signé avant tout démarrage des travaux par points chauds	Conforme			
Habilitation/ CACES/ Autorisation de conduite				100,0 %
les ST concernés disposent des habilitations requises, vérifiables sur chantier	Conforme			
PIC				100,0 %
Le plan d'installation de chantier est à jour et affiché	Conforme			
Documents environnementaux				100,0 %
Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED/ Charte chantier vert / autre)	Conforme			
Suivi de la consommation d'eau et énergie	Conforme			
Suivi du registre des déchets / BSD transmis par ST	Conforme			
Organisation des secours				100,0 %
Point de rassemblement défini	Conforme			
Trousse de secours	Conforme			

POINTS DE CONTRÔLE	STATUT		COMMENTAIRE	AVANCEMENT
Moyens d'alerte	Conforme			
PPSPS KORUS ET ST				100,0 %
Tous les PPSPS ont été complétés et remis avant de démarrage de l'opération	Conforme			
Standards de management				100,0 %
Accueil ST - briefing de poste				100,0 %
Remise du livret d'accueil chantier KORUS avant démarrage travaux. Le livret d'accueil doit intégrer le PIC et coordonnées du RT	Conforme			
Causerie sécurité				100,0 %
Organiser une causerie sur la base des non conformités constatées; Respect de la fréquence et présence des sous-traitants	Conforme			
Visite DR sur chantier				100,0 %
Réaliser une visite de chantier avec le/la CP + DR basée sur la grille santé/sécurité	Conforme			
Standards Individuels				100,0 %
Equipements de Protection Individuelle				100,0 %
Port du casque et des chaussures de sécurité	Conforme			
Vigilance partagée				100,0 %
Absence de situation à risque nécessitant un arrêt de tâche et une remise en conformité immédiate	Conforme			
Déplacements vigilants				100,0 %
Respect des circulations piétonnes et balisage	Conforme			
Ecogestes				100,0 %
Respect des consignes de tri de déchets ; économie d'eau; économie d'énergie	Conforme			
Alcool et drogues				100,0 %
Absence de salarié en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogue	Conforme			
Standards Techniques				100,0 %
Equipements de Protection Collective				100,0 %
Utilisation d'équipements de protection collective (garde-corps, trémie, aspiration à la source ,...)	Conforme			

POINTS DE CONTRÔLE	STATUT		COMMENTAIRE	AVANCEMENT
Travaux en hauteur				100,0 %
Utilisation de matériel adapté (gazelle, échafaudage, PIRL)	Conforme			
Coactivité				100,0 %
Délimitation des zones, accès balisés, mode opératoire défini en amont...	Conforme			
Eclairage				100,0 %
Eclairage : zone de circulation / plateau / sorties de secours (BAES)	Conforme			
Travaux par points chauds				100,0 %
Extincteur conforme placés à moins d'1m de la zone d'intervention, consignes du permis feu appliquées, moyens d'alerte	Conforme			
Manutention manuelle				100,0 %
Port de charges limitées, mode opératoire adapté pour le transport des matériaux et du matériel	Conforme			
Produits chimiques				100,0 %
Utilisation de produits chimiques moins nocifs et ecolabellisés, respect des consignes des fiche de dobnnée de sécurité (FDS)	Conforme			
Manutention mécanisée				100,0 %
Appareils de levage (élingues, chaines, palans...) conformes	Conforme			
Engins et matériels				100,0 %
Les engins et matériels utilisés sont conformes, vérifiés et en bon état.	Conforme			

Signature(s)

Fait le 15/10/2024

Responsable QSE
Entreprise
Nom du responsable 